


工建たより 2022年 葉月号



あーっという間に8月です！
先月号を発行することができず…毎月楽しみにしていた皆様、ごめんなさい(;O;)
今月号はドーンとご紹介させていただきます！
今号では、引き続き四日市市蔵町・鉄骨改修工事の完工した模様と
四日市市芝田・WB新築工事の模様をご紹介します。
どうぞご覧ください。



四日市市蔵町 鉄骨改修工事



鉄骨改修工事完工しました！
完工までの模様をドーンとご紹介します。
お施主様には大変喜んでいただけました。



《 大工工事 》

床板を張り終わり、壁に取りかかります。
プラスターボードや合板を順番に張っていきます。



幅木を取り付けていきます。



《 左官工事 》


玄関土間工事も進めます。まずは屋外側から～。
鋤取りを行い、型枠を組みます。



メッシュ筋を敷き、生コンを打設します。



下地の生コンが乾いたらタイルを1枚ずつ張っていきます。



目地部分の処理を行い、タイル張り完了です！



屋外側の仕上げにかかります。
型枠を外し、土間部分に生コンを打設し刷毛引きで仕上げます。



四日市市蔵町 鉄骨改修工事



《 クロス工事 》

クロス工事です！
まずはパテ処理から～(^_^)
パテ処理をしっかり行わないときれいに仕上がりにません。



パテが乾いたらクロス紙を張っていきます。
天井→壁→床(クッションフロア)の順に張っていきます。



《 内窓設置工事 》



内窓を設置していきます。
既存窓の前に枠を組み、障子を取り付けます。



内窓設置完了です！
冷暖房効果も上がり、外からの音も軽減されます(^_^)

《 システムキッチン設置工事 》




キッチンの部材が次々運び込まれ、手際よく組み立てられていきます。




設置完了です！
汚れや傷が付かないように養生をしておきます。

《 養生撤去&清掃 》



養生板を撤去する前に一度掃除機をかけます。

埃まみれになってしまった
窓ガラスを拭き拭き～



養生板撤去後、もう一度
掃除機をかけてから、雑巾
がけを行い清掃完了です！



床板のへこみや汚れの補修を行います。ちょっとしたへこみなら
アイロンと濡れタオルを使って補修することが出来るんですよ～



《 ワックス掛け 》



天然素材の未晒し蜜ロウワックスで
仕上げます。ワックスをスポンジ
にとり、薄ーく薄ーく伸ばしなが
ら床板に塗っていきます。



ワックス掛け完了です！
未晒し蜜ロウワックスは乾きが早く、仕上げの
拭きとりもしなくて大丈夫なので手間がかかり
ません。

四日市市蔵町 鉄骨改修工事



《 取り扱い説明 》

給湯器リモコン、インターホン、キッチン等の取り扱いの説明をお施主様にさせていただきました。



《 お引き渡し 》



工事キーから本キーへの切り替えを行い、無事お引き渡しすることが出来ました(^o^)



四日市市芝田 WB新築工事



前号では基礎工事までの模様でしたが、6月吉日に建前を行い、着々と工事が進められております。今号では基礎配筋検査の様様からご紹介します。

《 第三者機関・基礎配筋検査 》



弊社建築士と社長立会いのもと、第三者検査機関の検査員による基礎配筋検査を受けました。配筋のピッチや適切に組まれているか図面と照らし合わせながら確認していきます。検査の結果、合格判定をいただきましたので基礎の打設工事に進みます。



《 基礎工事 》



ミキサー車とポンプ車が到着し、生コンを打設していきます。

生コンが乾いたら、次に立上り部分の型枠を組み、アンカーボルトを取り付け、生コンを打設します。



雨水が溜まらないように養生をしておきます。

型枠をばらしていきます。



型枠ばらし後、玄関土間の嵩上げ部分を生コンで打設します。



積み上げてあった残土を撤去して、基礎工事完工です！

基礎の完成です(^)/



四日市市芝田
WB新築工事



《 大工工事 》



基礎の周りにブルーシートで養生します。



床の構造材が搬入されてきました。

1本ずつ加工しながら土台を敷いていきます。



床パネルを仮敷し、養生用のシート、その上にブルーシートを張っていきます。



床組みが終わった時点で残りの構造材が搬入してもらいました。



《 足場設置工事 》



足場の鋼管が運び込まれ、職人さんたちが手際よく足場を組み上げていきます。今回は平屋建てなのでいつもより足場の高さは低めです。



《 建前 》

6月吉日、建前を執り行いました。養生のブルーシートを撤去し、建前の準備を進めます。



大工さん達が柱を次々に立てていきます。



施主様と弊社社長とで最初の柱を立てました！

家のかたちが出来上がってきました～(^o^)



材木に記されている符丁を確認しながら組み上げていきます。



続きは次号をお楽しみに！



～ 新築・リフォーム・外壁の塗り替え・水回り改修・外構などお住いのことならお気軽にご相談ください！ ～



059-321-4018



<https://m-kouken.com>

