

工建たより 2022年 弥生号



早いものでもう3月です！あっという間に2か月が過ぎ去りました。
「まん延防止等重点措置」が延長され、外出や移動の制限、飲食店などの営業時間短縮などが続いています、引き続き感染予防対策をしっかり行い、この時期を乗り越えていきましょう～(>_<)p

さて、今月の工建たよりは引き続き、三重郡川越町・事務所水回り工事の様態と新たにご依頼をいただきました四日市市尾平町・エクステリア工事、四日市市川島町・浴室改修工事の様態をドーンとご紹介いたします。どうぞご覧ください。

三重郡川越町 事務所水回り工事



多岐に渡る工事なので各工事の業者さんとの工程を調整しながら工事を進めています。
増築する小便室と手洗い場のブロック積みとトイレ室内のタイル貼りは施主様の方での施工でしたので、一旦現場を離れましたがお施主様での施工後、工事を再開し無事完工することができました。



≪ 造作工事 ≫



「 plaster-board」が貼られた壁に見切り桟を取り付けます。



混合水栓へ取り替える為、木桟を取り付けて配管スペースを確保します。



新たに給湯器を設置するので、給湯器用の下地を取り付けます。



≪ 配管工事① ≫



給湯管と給水管の配管を行います。

事務所流し台への給湯管とガス管の配管も行います。



2階の手洗い場に給湯管と給水管を新設し、シンクを戻します。

新設した給湯管

≪ トイレドア工事 ≫

新しく取り付けたいトイレドアにドアクローザーを取り付けます。



三重郡川越町 事務所水回り工事

前ページからの
続き①です~♪



≪ 配管工事② ≫



小便室と手洗いのブロック積みとトイレ室内のタイル貼りが完了し、一旦休止していた弊社の担当工事再開です！
ブロック壁に給水管と給湯管を出してもらう為に配管位置を決め、コアでブロックを抜きます。水平にコアが入っているか水平器で確認しながらブロックを抜いていき、貫通後、それぞれの管を設置します。

洗い場の給水管と給湯管

小便器用の給水管

≪ 給湯器設置工事 ≫




給湯器を取り付け、配管の接続を行います。



給湯器は通常より高め位置に取り付け、給湯器下に洗濯機等が置けるようにしました。



≪ 造作工事 ≫



材料を加工して、トイレ室内の廻縁を取り付けま

小便室と手洗いのブロック積みとトイレ室内のタイル貼りが完了し、工事再開です！



構造用合板で補強して、その上に「プラスタ-ボ-ト」を貼って、壁下地を仕上げました。壁の塗装は施主様の方で施工していただきます。

小便室と手洗いのブロック塀の上部に壁を造っていきます。寸法を確認しながら木材を加工し、躯体を組んでいきます。



既存のアルミドアを取り替えたことに伴い鋼板外壁の一部を撤去したことで、新しくしたアルミドア幅が以前のドアより狭くなり、鋼板見切りでは隠れなかったので木板を塗装して取り付けました。



三重郡川越町 事務所水回り工事

前ページからの
続き②です~♪



≪トイレ室・クロス工事≫

パテが乾いたら天井のクロス紙から貼っていきます。



トイレ室のクロス工事にかかります。
まずは天井と壁のパテ処理から~(^.^)ノ

次に壁のクロス紙を
貼っていきます。

クロス紙の捲れ防止のコーキングを打ち、清掃を行い
クロス工事完了です！

≪事務所・クロス工事≫



既存のクロス紙を捲ってパテ処理を行います。

クロス紙に糊付けを行い、一枚ずつ貼っていきます。

クロス紙貼り替え完了です！

≪住設諸工事≫



小便室に小便器を取り付けます。

完了です！



手洗い場に水栓金具を取り付けます。



流し台の水栓金具を取り替えます。



テラスシンクの水栓金具を取り替えます。



2階手洗い場の水栓金具を取り替え、給排水管をつなげます。



シンクを戻してコーキングを充填して完了です！

多岐に渡る全ての
工事完了です！



四日市市尾平町 敷地エクステリア工事



約2年ほど前に道路の拡張工事に伴い敷地の一部を立ち退くことになり、敷地内の樹木などの撤去工事を施工させていただいた施主様から、拡張工事が終わり新たな擁壁ができたので敷地にフェンスを取り付けてほしいとご依頼をいただきました。



《 フェンス設置工事 》



新しくできた擁壁にフェンスを取り付けます。



新しくできた擁壁はフェンス等を設置する為の穴がない擁壁だったので、擁壁横に穴を掘って坪基礎を設置しました。



フェンス設置完了です！



フェンス支柱をセメントで固定します。




フェンス部材が運び込まれ職人さんが手際よく設置していきます。

四日市市川島町 浴室改修工事



浴室の改修工事のご依頼をいただきました。
ショールームで機能や仕様をご覧いただき、施主様の希望を叶えた浴室になりました。
解体撤去工事から完工まで約2週間ほど工事期間かかりました。

《 工事前養生 》



床に養生紙を敷いて、その上に緩衝材、更にその上に養生板を敷いて養生テープでしっかり固定します。

壁や床にキズなどが付かないように養生を行います。

工事の続きは次号でドーンとご紹介します！



壁には緩衝材とブルーシートを使用して養生します。



～ 新築・リフォーム・外壁の塗り替え・水まわり改修・外構などをご検討されている皆様、お気軽にお問い合わせください！ ～



059-321-4018



<https://m-kouken.com>

