

工建たより 2024年 文月号



7月です！梅雨真っ只中ですね…(+o+)

毎日30°C前後の暑い日が続いておりますが皆様、体調など崩されていないでしょうか。今年も昨年同様、酷暑の夏になりそうです。体調管理に気を付けてこの暑さを乗り切りましょう～q(›_‹)p

さて、今月の工建たよりは四日市市川島町・修繕諸工事、四日市市川島町・既設住宅及び擁壁解体並び擁壁新設工事、新たにご依頼のありました四日市市堀木・内窓設置工事の模様を紹介させていただきます！
どうぞご覧ください。

四日市市川島町 修繕諸工事①



屋内の修繕工事が終り、屋外の工事にかかります。

小庇を塗装し直し、破風は研磨後、木材防護保持剤を塗布し、劣化が進んでいた樋を取り替えました。
お施主様には大変喜んでいただけました。

« 樋取り替え工事 » 既設の樋を撤去し、新しい樋を取り付けていきます。



« 破風＆小庇塗装工事① »



四日市市川島町 修繕諸工事②

« 破風&小庇塗装工事② »



玄関周りも塗布します。日にちを開けて2階塗布して仕上げました。

« 足場撤去工事 »



職人たちが手際よく鋼管をバラしていきます。

四日市市川島町 既設住宅及び擁壁解体並び擁壁新設工事①



擁壁の新設工事が着々と進んでおります。
新しい擁壁の鉄筋と型枠が組まれ、形が出来上がってきました。
高さのある擁壁なので、何ができるかわからない人からすると「なんだこれは…」と
びっくりしてしまう景観です。

« 擁壁新設工事① »

底板配筋が組み終わったので、壁部分の配筋を組んでいきます。



底板打設完了です！
一週間ほど乾燥養生期間を
設け、その後型枠を設置し
ます。



職さんがコテで均していきます。

底板の生コン打設
を行います。
ポンプ車から生コン
が排出され、打設
されていきます。



四日市市川島町 既設住宅及び擁壁解体並び擁壁新設工事②



« 擁壁新設工事② »



型枠材が運び込まれ、職人さんたちが組み上げていきます。



生コン打設用の足場を設置します。



型枠設置完了です！生コン打設用の準備工を行います。

どんどん擁壁の形が出来上がっていきます。



フェンス柱用穴抜のボイド管を取り付けていきます。



ミキサー車が到着し、立上り部分の打設開始です(^^)/



生コンがどんどん流れ込んでいきます。コンクリートに含まれる気泡を取り除く為、高周波バイブレーターと壁枠には壁打ちバイブレーターを使い、振動を加え締固めています。気泡が含まれたまま固まるとコンクリート内に隙間ができる可能性があるので隙間をなくすことで強度の高いコンクリートに仕上がります。



一週間ほど養生期間を設け、その後、型枠をバラします。




雨予報だったので養生シートをしておきます。



コテ押さえを行い整えていきます。



養生期間後、職人さんたちが手際よく型枠をバラしていきます。
擁壁の全貌が少しづつ現れてきました(≧△≦)



新設擁壁完成です！
工事の模様は次号へ続きます～お楽しみに(^^)/



四日市市堀木 内窓設置工事



内窓設置工事のご依頼をいただきました。
リビング2ヶ所、洋室2カ所、和室1ヶ所、合計5ヶ所に内窓を設置しました。
この工事は住宅省エネ2024キャンペーン・先進的窓リノベ2024事業の補助対象工事となり、補助金が交付されます。
内窓設置工事に併せて劣化していた引き違い戸の戸当たりの取り替えも行いました。

« 工事前 »



リビング①



リビング②



洋室①




洋室②



和室

リビング2ヶ所、洋室2カ所、和室1ヶ所に内窓を設置します。




« 内窓設置工事 »

内窓用化粧枠を取り付けます。



部材が運び込まれ、内窓を取り付けていきます。
まずはリビング②の窓から～(^^\n)

ペアガラス樹脂障子をはめて、クレセントの調整を行います。



障子が設置してあつた窓枠の鴨居と敷居の溝には埋木を取り付け溝を埋めます。その後、内窓用化粧枠を取り付け、ペアガラス樹脂障子をはめます。



最後に洋室①の窓に取り付けます。



リビング①

リビング②

和室の窓に取り付けていきます。



洋室①

洋室②

和室

リビング①の既設窓はFIX窓と掃き出し窓との連窓になっているので、職人さん二人で取り付けていきます。



内窓が設置されました。
この後、カーテンレールなどの一時撤去物を復旧して工事完工です！

～新築・リフォーム・外壁の塗り替え・水回り改修・外構などお住いのことならお気軽にご相談ください！～

