


工建たより 2026年 如月号



気づけばもう2月…あっという間に1月が過ぎ去ってしまいました。
寒いですね…冷えますね…まだまだ寒い日が続くそうなので体調管理に気を付けましょうね(^)/
さて、今月の工建たよりは新たにご依頼をいただきました三重郡朝日町・敷地駐車場工事、四日市市川島町・
トイレ便器取替工事&樋修繕工事の模様をご紹介します！
どうぞご覧ください。



三重郡朝日町 敷地駐車場工事①



敷地内に車を停めたいので既存の屋外トイレや物置などを解体撤去して駐車場にしたいと
ご依頼いただきました。
今回の工事で敷地内に駐車スペースを設け、新たに物干し場テラスを造ることになりました。

《 工事前 》

既存の屋外トイレ、物置、花壇を解体撤去して、敷地内に車が止められるようにし、新たに物干しテラスを造ります。



《 電気工事 》

増改築を行っている為、配線が入り組んでいるので確認しながら既設電気の配線の整理と新設電気の配線を進めます。



窓の格子へ仮設置しておきます。

電気メーターを仮設置場所へ移動します。

《 配管工事 》

洗濯用水栓や洗い場水栓、屋外トイレの撤去工事を進めます。



屋外に設置してある上下水道と雨水貯水用の立水栓を撤去していきます。



三重郡朝日町
敷地駐車場工事②



≪ 解体撤去工事① ≫

鋼板外壁を撤去し、土壁を取り除きます。



物置と屋外トイレの解体撤去工事にかかります。ポリカ波板を撤去していきます。



足場の鋼管が運び込まれ、組んでいきます。

廃材を分別しながら片付けていきます。

防護ネットを張ったら、解体工事再開です。



瓦を撤去し、野地板を捲っていきます。

床板を捲っていきます。

庇と外壁の一部を撤去し、ブルーシートで養生しておきます。




コンクリート造の屋外トイレの撤去を進めます。



建物の解体撤去完了です。
基礎&土間部分と花壇の解体撤去を行います。

三重郡朝日町
敷地駐車場工事③



≪ 解体撤去工事② ≫

貯水槽に溜まっていた水をかき出してから解体していきます。



足場を撤去し、重機を使って基礎や土間部分を解体します。

着る間の出入りをしやすくする為、ブロック塀を撤去します。



花壇の土の鋤取りをしていきます。



土留めブロックを撤去していきます。



≪ 玄関錠取り付け工事 ≫

玄関錠を取り付ける位置を加工していきます。



内鍵しかなかった木製玄関引き違い戸に玄関錠を取り付けていきます。後付けの網戸を一旦取り外します。

玄関錠をはめ込みます。

玄関錠が取り付けられました。網戸を復旧して工事完了です！



四日市市川島町 トイレ便器取替工事



トイレの便器の取替え工事のご依頼をいただきました。
トイレスペースが広くないこともあり、既存のトイレ便器と同等サイズのトイレ便器とタンクに取り替えました。



《 工事前 》



《 トイレ便器取替工事 》

既設の手洗い付きタンクと便器を撤去します。



新しいタンクは手洗いなし
タンクになります。
タンクを組み立てて
いきます。

新しい便器とシャワー付き暖房便座を取り付け、配管を繋いで
いきます。



新しいタンクをタイル壁に取り付ける為、振動ドリルで穴を開けます。
タイルが割れてしまわないように慎重に行います。



トイレ便器取替工事完了です(^)/ 安心して使用していただけます。



～ 新築・リフォーム・外壁の塗り替え・水回り改修・外構などお住いのことならお気軽にご相談ください！ ～



059-321-4018



<https://m-kouken.com>

