

工建たより 2026年 弥生号



3月ですね～花粉症の季節ですね…(+o+)
三重県におけるスギ花粉飛散量は、前年(2025年)の非常に多い飛散量の反動により減少するものの例年並みかそれ以上の飛散量になると予想されているそうです。花粉症の皆さんには今年もツライ季節になりそうですが、できる限りの対策をして乗り切りましょうね!!
さて、今月の工建たよりは引き続き三重郡朝日町・敷地駐車場工事の様と新たにご依頼いただきました四日市市桜町・外装修繕工事の様をご紹介します。どうぞご覧ください。

三重郡朝日町 敷地駐車場工事①



屋外での工事になりますので、天候に左右されることもありますが着々と進んでいます。
寒暖差が激しい中、職人さんたちは体調管理に気を付けながら頑張ってます!



≪ 大工工事 ≫

外壁を撤去したので、あらわになった既設の窓周りに防水テープを貼っていきます。



出窓の上部に下地材を取り付けます。



既設のボルトを締め直しておきます。



断熱材が充填されていない所には断熱材を充填します。



透湿防水シートを壁に貼っていきます



壁下地材を取り付けていきます。



壁と屋根の取り合い部分には防水テープをしっかりと貼っておきます。



出窓上部には防水ルーフィングを貼っておきます。



透湿防水シート貼り完了です!



壁下地材を取り付けていきます。



三重郡朝日町
敷地駐車場工事②



《 配管工事 》



配管工事です。今回の工事によって配管経路を見直すところや新たに設けるところの工事を進めます。



給水管を繋げていきます。



解体工事前に一時撤去していた立水栓を移設します。

配管経路をし直し、埋め戻しておきます。



雨樋からの雨水を受けるために仮の排水管を設置し、既設の縦樋を仮の排水管へ繋がします。これで雨が降っても軒樋から雨水が敷地にあふれる心配がありません。



既設の配管の一部を撤去して雨水枡を新たに設置します。



雨水枡設置完了です(^^) /



屋外給湯配管を延長します。給湯器から配管を伸ばしてきます。



延長してきた屋外給湯機配管を埋設します。



三重郡朝日町 敷地駐車場工事③

≪ 左官工事 ≫

砕石を敷設していきます。



≪ 足場設置 ≫

足場を設置します。
鋼管を運び込んで組み上げていきます。



≪ 外壁工事 ≫



ガルバリウム鋼板が運び込まれ、外壁工事に掛かります。出窓上部から貼っていきます。




寸法を確認して一枚ずつ加工しながら貼っていきます。



四日市市桜町 外装修繕工事



以前外壁の塗り替え工事を施工させていただいたお施主様から、「塗料の耐候年数が近づいてきたので再度、外壁の塗り替え工事をお願いしたい」とご依頼をいただきました。
お住まいのメンテナンスは重要です！



《 工事前 》

経年劣化で汚れやくすみがある状態でした。



《 足場設置 》



鋼管が運び込まれ、職人さんたちが手際よく組み上げていきます。



飛散防止ネットを取り付けていきます。



足場設置完了です！

《 塗装工事 》



塗装を行う前にまずは外壁の汚れ落としです！ 高圧洗浄を使って長年の汚れを落としていきます。

基礎の汚れもしっかり落とします。



塗装がついてしまわないように養生をしておきます。



ウッドデッキや窓もしっかり養生しておきます。



工事の続きは次号で〜(〇)/

下地材を塗布していきます。きれいに仕上げる為にこの作業重要です！

～ 新築・リフォーム・外壁の塗り替え・水回り改修・外構などお住いのことならお気軽にご相談ください！ ～



059-321-4018



<https://m-kouken.com>

